

20.06.2019

Angabe des Projektgebietes: VG 22-14

Aktenzeichen des Zuwendungsbescheides (eAkten-Nr.): 832.5/10-16\_02MV300021  
Aktenzeichen des Zuwendungsbescheides (Land): 681.21-002

## **Sachstandsbericht für den Zeitraum 01.04.2019 – 20.06.2019**

---

### **Inhalt**

1	Kurzbericht zum Stand des Projektes .....	2
1.1	Aufgabenbeschreibung und Projektgebiet.....	2
1.2	Projektfortschritt .....	2
2	Erfolgter Baufortschritt.....	3
3	Angaben zu Projektabweichungen .....	3
3.1	Angaben zu Abweichungen von dem im Zuwendungsbescheid bestimmten Umfang des Projektes .....	3
3.2	Projektverzögerungen .....	3
3.3	Meilenstein- und Auszahlungsplan .....	3
4	Nachweis der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen.....	4

# 1 Kurzbericht zum Stand des Projektes

## 1.1 Aufgabenbeschreibung und Projektgebiet

Das Ziel des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist es, eine flächendeckende und besonders zukunftsfähige Breitbandversorgung zu errichten, die alle Gewerbetreibenden und umliegende Nachfrager im Projektgebiet erreicht. Die Landwerke M-V Breitband GmbH bietet im Rahmen dieses Projektes ein Lösungsmodell für die zu versorgenden Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald an, welches der Zielsetzung gerecht wird, eine zuverlässige Versorgung von mindestens 50 Mbit/s im Down- und Upstream (symmetrisch) in den Ausbaugebieten des Projektgebietes VG 22-14 für alle Haushalte, Gewerbetreibende und institutionellen Nachfrager zur Verfügung zu stellen. Für mehr als 80 % der Anschlüsse müssen mindestens 100 Mbit/s im Down- und Upstream (symmetrisch) zur Verfügung stehen. Dementsprechend sind zukunftsorientierte Glasfaserleitungen in sämtliche der im Projektgebiet VG 22-14 vorhandenen Stadt- und Ortsteile zu legen, um die Glasfasererschließung des Landkreises zu verbessern und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes (NGA-Netz) in den unterversorgten Gebieten im Projektgebiet VG 22-14 anzubieten. Mit dem Aufbau der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten/bei Gewerbetreibenden sowie institutionellen Nachfragern (Schulen, Krankenhäuser) können auf Nachfrage Bandbreiten bis zu 1 GBit/s im Down- und Upstream (symmetrisch) erreicht werden.

Das Projektgebiet umfasst die Gemeinden: Züssow, Karlsburg, Klein Bünzow, Rubkow, Schmatzin, Wrangelsburg, Lassan Stadt, Buggenhagen und Neu Boltenhagen mit ihren jeweiligen Ortsteilen.

## 1.2 Projektfortschritt

### Bisheriger Projektfortschritt:

Seit der Vertragsunterzeichnung zur Breitbanderschließung im Projektgebiet VG 22-14 am 20. Dezember 2018 in Gützkow sind folgende Projektfortschritte erzielt worden:

- Die Vertriebswebsite/Internetpräsentation [www.breitlandnet.de](http://www.breitlandnet.de) ging am 21.12.2018 online.
- Offizieller Projektstart: 1. Januar 2019
- Januar 2019: Beginn Genehmigungsplanung und Streckenbefahrung
- Februar 2019: Informationsabende für die Gemeindevertreter
- März 2019: Vorbereitung der Vertriebsaktivitäten

### Aktueller Projektfortschritt:

Die Subclusterung des gesamten Projektgebietes wurde in logische Einheiten vorgenommen und die Genehmigungsplanungen für das erste Subcluster im Ferntrassenbereich eingereicht. Die Genehmigung seitens des Landkreises für diesen Bereich steht noch aus und ist für Ende Juni zu erwarten.

Die Abfragen bei den TÖBs für das nachfolgende Subcluster wurden versandt und die Standortgenehmigungen für die PoPs und MFG bei den zuständigen Gemeinden gestellt. Die

PoP-Gebäude sind beim Produzenten bestellt, sodass die Auslieferung im Oktober erfolgen kann.

Das Wegerecht seitens der BNetzA wurde erteilt. Der technische Spatenstich ist für den 01.07.2019 geplant, hängt jedoch maßgeblich vom Vorliegen der ersten Genehmigungsplanungen der Fachschalen ab, sodass die Ausführungsunterlagen zur Bauanlaufberatung an die beteiligten Unternehmen übergeben werden können.

Seitens der Gemeinden liegen die ersten Mitverlegungsanfragen vor, die sich in der Bearbeitung beim Planungsunternehmen befinden.

Im Berichtszeitraum war der Vertrieb in 2 Gemeindevertretersitzungen und auf 9 Einwohnerversammlungen im Projektgebiet aktiv. Durch die seit Anfang Mai durchgeführte Vor-Ort-Akquise konnten bisher 334 Hausanschlussverträge und 237 nachgelagerte Produktverträge im Privatkundenbereich abgeschlossen werden.

Für das erste Subcluster (Lassan) wird sich der Akquisezeitraum bis in die Phase der Ausführungsplanung ausdehnen.

## **2 Erfolgter Baufortschritt**

Es fand noch keine Bautätigkeit statt.

## **3 Angaben zu Projektabweichungen**

### **3.1 Angaben zu Abweichungen von dem im Zuwendungsbescheid bestimmten Umfang des Projektes**

Abweichungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

### **3.2 Projektverzögerungen**

Der Meilenstein „1. Spatenstich“ wird aufgrund fehlender Genehmigungen für den Tiefbau nicht im II. Quartal umgesetzt. Nach Vorliegen der Genehmigungsplanung findet der Spatenstich voraussichtlich 10 Arbeitstage danach statt.

### **3.3 Meilenstein- und Auszahlungsplan**

Der Meilenstein „1. Spatenstich“ wird im nächsten Quartal realisiert. Abweichungen zum Auszahlungsplan sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

## 4 Nachweis der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen

Link zur Projektbeschreibung:

<https://www.breitlandnet.de/glasfaserausbau>

Mit freundlichen Grüßen  
Landwerke M-V Breitband GmbH

  
Geschäftsführung

